






Разметка	км/м2	1,2832/504,49	1 ЭТАП					2 ЭТАП					3 ЭТАП					4 ЭТАП					5 ЭТАП				
ул.Дмитрова от шоссе Кинешемского до улицы Энергетиков																											
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство сети водопровода, реконструкция сети водопровода.																											
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний																											
Замена бортового камня	п.м	2 494,00																									
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	27 118,62																									
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	1 328,00																									
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	308,60																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	28366,8/2 740																									
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	28366,8/3 545																									
Ремонт тротуаров, установка бортового камня БР 100 20.8	м2/п.м	4805,6/551/3407																									
Укладка тактильной плитки	м2	60,50																									
Восстановление газонов	м2	5 579,00																									
Ремонт колодцев	шт.	55,00																									
Валка деревьев	м3	16,00																									
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м.	11/72																									
Разметка	км/м2	4,163/519,2																									

 Директор МКУ города Костромы  
"Дорожное хозяйство"  
С.В. Грибов

 Главный инженер МКУ города Костромы  
"Дорожное хозяйство"  
Б.Н. Иванов

 Заместитель генерального директора  
ООО "Дормострой"  
О.В. Скрябин

 Директор МУП города Костромы  
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"  
П.Е. Пылев

 Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"  
И.В. Шипова

График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

Н

ЛОТ 2

Наименование улицы, виды работ	ед. изм	колич	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
<b>ул. Федосеева от ул. Симановского до ул. Коммунаров</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, замена коллектора, промывка коллектора.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1 075																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	6 390,00																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	100,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	44,5																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	6490/608																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	6490/811																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	2637/303																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 405,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	39,00																								
Ремонт колодцев	шт	17																								
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м	3/16																								
Восстановление газонов	м2	3482																								
Разметка	км/м2	0,962/682,26																								
<b>ул. Терешковой, от ул. Островского до ул. Козуева</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция канализации, строительство водопроводного ввода																										
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																										
Замена бортового камня	п.м.	2 406																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	11 892,90																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	388,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	82,80																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	12437,5/1165																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	12437,5/1555																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	6552/765																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 899,0																								
Укладка тактильной плитки	м2	92,00																								
Валка деревьев	шт	3																								
Ремонт колодцев	шт	51																								
Восстановление газонов	м2	3947																								
Разметка	км/м2	1,003/965,4																								
<b>ул. Пятницкая, от ул. 1 Мая до ул. Ленина</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция сети канализации																										
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																										
Замена бортового камня	п.м.	2 220																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	12 894,4																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	168,0																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	149,5																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	13906,7/1343																								
Устройство верхнего слоя покрытия из толщиной 5 см из ЦЖМА-16 на ПБВ	м2/тн	13906,7/1738																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	2 004,0																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	5259/630																								
Ремонт колодцев	шт	42,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	67																								
Восстановление газонов	м2	2728,8																								
Замена барьерных ограждений	п.м.	216																								
<b>ул. 1 Мая, от улицы Моложная гора до улицы Чайковского</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство водовода.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1 514																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	7 457,54																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	24,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	83,4																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	7758,5/749																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	7758,5/970																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	1159,1/139																								
Разборка тротуарной плитки со складированием	м2	162,40																								
Устройство покрытий из тротуарной плитки BESSER "БРУСЧАТКА", размер 190x99x80 мм, серая, м2 со стоимостью	м2	20,50																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	428,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	10,50																								
Восстановление газонов	м2	5579,0																								
Ремонт колодцев	шт	12,00																								

Директор МКУ города Костромы  
"Дорожное хозяйство"  
С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы  
"Дорожное хозяйство"  
Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора  
ООО "Дормострой"  
О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы  
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"  
П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"  
И.В. Шипова

График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

ЛОТ 3	Наименование улицы, виды работ	ед изм	колич	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
				1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
<b>улица Никитская, от улицы Энгельса до улицы Смирнова Юрия</b>																											
МУП г. Кострома "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство сети водоснабжения, замена сети водопровода.																											
<b>ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети ул. Никитская 1ТК-51 до ТК-53, ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний</b>																											
Замена бортового камня	п.м.	4 173,00																									
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	28 858,00																									
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	504,00																									
Устройство парковок и съездов	м2	870,00																									
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	352,40																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	32776/3166																									
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	32776/4097																									
Ремонт тротуаров	м2/тн	9723,2/1165																									
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	4 186,00																									
Укладка тактильной плитки	м2	115,50																									
Ремонт колодцев	шт	41,00																									
Восстановление газонов	м2	5 101,00																									
Замена бортовых ограждений	п.м.	170,00																									
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	км/м2	6/100																									
Нанесение разметки	км/м2	4,753/577,20																									
<b>Проспект Мира от улицы Юрия Смирнова до улицы Костромская</b>																											
МУП г. Кострома "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																											
Замена бортового камня	п.м.	80																									
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	11 514,55																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	11594,55/1120																									
Устройство верхнего слоя покрытия из толщиной 5 см из ЦМА-16 на ПБВ	м2/тн	11594,55/1449																									
Ремонт колодцев	шт	4,00																									
Разметка	км/м2	2,923/113,4																									
<b>Бульвар Петровский, от дома № 38 до дома № 2 по площади Конституции</b>																											
МУП г. Кострома "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция водопроводного ввода, строительство сети водопровода, строительство сети канализации.																											
<b>ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети 1ТК-39-1ТК-41 по бульвару Петровскому, ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний</b>																											
Замена бортового камня	п.м.	1 562,00																									
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	7 906,48																									
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	61,10																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	8387,4/810																									
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	8387,4/1048																									
Ремонт тротуаров	м2/тн	4634/555																									
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 067,00																									
Укладка тактильной плитки	м2	6,00																									
Ремонт колодцев	шт	15,00																									
Восстановление газонов	м2	3 872,00																									
Нанесение разметки	км/м2	0,763/270,2																									
<b>Площадь Конституции от улицы Лагерная до улицы Советская</b>																											
Замена бортового камня																											
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	1 016,00																									
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	5 054,30																									
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	575,00																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	16,60																									
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	5664/531																									
Ремонт тротуаров (устройство плит. покрытия)	м2	696,00																									
Ремонт тротуаров а/б	м2	1 461,00																									
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	928,00																									
Укладка тактильной плитки	м2	3,00																									
Ремонт колодцев	шт	10,00																									
Восстановление газонов	м2	1 754,00																									
<b>Ул. Гагарина, от ул. Советская до дома № 21 по улице Гагарина (включая проезд от ул. Гагарина до пл. Конституции)</b>																											
МУП г. Кострома "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, капитальный ремонт сети канализации, замена водопровода.																											
<b>ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний</b>																											
Замена бортового камня	п.м.	1 932,00																									
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	4249,00																									
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	3710,00																									
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	29,60																									
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	8696/815																									
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	8696/1067																									
Ремонт тротуаров	м2/тн	2287/267																									
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1656,00																									
Укладка тактильной плитки	м2	3,00																									
Восстановление газонов	м2	5210,00																									
валка деревьев	шт/п.м.	10/80																									
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м.	10/80																									
Разметка	м2/км	33/0,425																									
Ремонт колодцев	шт	10																									

Директор МКУ города Кострома  
"Дорожное хозяйство"  
С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Кострома  
"Дорожное хозяйство"  
Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора  
ООО "Дормострой"  
О.В. Скрабин

Директор МУП города Кострома  
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"  
П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"  
И.В. Шилова